

Nr

Beløp i hele tusen

VEDLEGG 4

Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalramme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap august 2018	Budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Søkes videreført til 2019	Budsjettjustering i sak om 2-perioderapport	Status framdrift
1	1200943	Oppgradering Public 360	Dokumentsenteret	Årlig rullering	1 246	-	300	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	150		-150	Det slippes en ny stor oppgradering av Public 360 til høsten. I utgangspunktet er det ønskelig stå over denne grunnet kort tid til ny kommune og nye system. Denne oppgraderingen er mer omfattende enn tidligere og mer kostbar, og det er derfor usikkert hva den innebærer. Det kan være den fører med seg at det må gjøres noen oppgraderinger for at Public skal følge samme retning for alle. Ikke behov for alle midler.
2	1200946	Public 360, tilrettelegging for SvarUT	Dokumentsenteret		350	216	14	98	14,3 %	Etter plan	Usikker	98		Prosjekt lagt på is i påvente av nytt folkeregister (ev. kommunesammenslåing). Prosjektet stoppet opp grunnet restriktiv tilgang til dagens folkeregister. Ville ikke fått noe igjen av løsningen slik den ville blitt. Når nytt folkeregister slippes i 2019 bør det tas en ny evaluering, men antageligvis bør uansett prosjektet ses i sammenheng med kommunesammenslåing og "ny" 360. Behov for noen midler da noen utbedringer blir utført.
3	1200947	Frittstående arkivkjerne på sikker sone	Dokumentsenteret		250	187	77	140	55,3 %	Som planlagt	Ganske sikker	140		Anskaffet. Fullelektronifisering av Barnevern er inne i slutfasen. Deretter er det bestilt jobber for Documaster arkiv som innsynsløsning for WinMed 2 og Doculive.
4	1200949	Lisenser IT	IT		4 100	707	-	3 093	0,0 %	Som planlagt	Usikker	3 093		Vet ikke omfang for på slutten av året. Utrullig av Office 365, Pulsen i skyen, og Gat.
5	1200952	Nytt intranett	HR			264	264	1 100	24,0 %	Etter plan	Ganske sikker	1 100		Prosjektet nytt intranett er startet. Nytt intranett skal ut i skyen, være basert på Office 365 og hylleware fra Microsoft. Dette vil medføre nytt utseende og nye måter å bruke intranett på. Prosjektet er i gang med gjennomføring av arbeidsmøter med Sopra Steria. Det vil kunne bli noe forsinkelser grunnet påvente av nye funksjonaliteter fra Microsoft. Forventet ferdigstilt høsten 2018.
6	1200999	INVESTERINGER IKT	IT	Årlig rullering	4 703	1 279	1 391	92,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 391			Kr 1 million er brukt til serverutstyr i Green Mountain.
7	1201302	IT - Skype for business	IT		369	-	280	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	280			Oppgradering av Skype for business må skje i 2018. Flytting av linjen til Skype som skal over til Green Mountain for innflytting til nytt rådhus.
8	1201999	Investering, ID håndtering,	IT		1 250	2 514	337	724	46,5 %	Som planlagt	Ganske sikker	724		Prosjektet pågår og fase 1 implementert. Gjenstående faser implementeres forhåpentligvis i løpet av året, men enda usikkert.
9	1203499	Nettverksutstyr i nytt rådhus	IT		7 650	-	-	7 650	0,0 %	Som planlagt	Usikker	7 650		Prosjektleder og arkitekt ønsker at aksesspunkter for oppkobling til trådløst nettverk skal legges over himling. Dette krever andre typer samt en del flere aksesspunkter enn opprinnelig estimert i budsjett for nettverk nytt rådhus. Ikke startet enda og vil bli fullført 1. kvartal 2019.
10	1203599	PC mm til kontorputer ved innflytting til nytt rådhus	IT		6 000	3 852	3 852	6 000	64,2 %	Som planlagt	Ganske sikker	6 400	400	Utrulling pågår, vil bli fullført i 1. kvartal 2019. Fare for at kostnadene blir kr 200 000-400 000 over budsjett.
11	1203799	TEIS, en integrasjonsplattform	Dokumentsenteret		-139	61	200	30,5 %	Etter plan	Sikker	61		-139	Teis anskaffet og satt opp. Opplæring av Dokumentsenteret/IT. To integrasjoner (powel rørleggjermelding og EU Supnlv) er bestilt.
12	1203899	Public 360 integrasjoner	Dokumentsenteret		-120	-	250	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	250			Svarinn, Esignering og Eworker ble anskaffet i 2017. Svarinn er satt opp, men det skal gjøres noen tilpasninger på modulen. Eworker jobbes det med, ikke fått den i drift ennå. Må ha en mindre oppgradering av Public 360 for arbeidet med Esignering fortsetter.
13	1204199	Public 360 SvarInn	Dokumentsenteret		304	32	50	64,2 %	Som planlagt	Ganske sikker	50			SvarInn i implementeringsfase - satt opp mot 360, og aktivert. Venter på avklaringer i forhold til det som skal inn i systemer på sikker sone. Må gjøres en jobb for å koble opp det som skal via SvarInn, men utenom Public 360.
14	1204499	Flyttekostnader IT inkl. møblering nye lokasjoner	IT		-	-	900	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	900			Pågår, flyttetato er 7.oktober
15	1204599	Nettverk i nye lokaler for IT	IT		-	35	1 000	3,5 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 000			Pågår, flyttetato er 7.oktober

	Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalramme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap august 2018	Budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Søkes videreført til 2019	Budsjettjustering i sak om 2-perioderapport	Status framdrift
16	337099	Varslingsanlegg	Skole		5 000	110	52	4 963	1,0 %	Etter plan	Ganske sikker	500	4 463	-4 463	Prosjektet pågår. SEKF har engasjert konsulentfirma. 2 pilotskoler er plukket ut for installering av varslingsanlegg. Noen andre skoler får oppgradering av eksisterende. Anbud på anlegg går ut i løpet av september/oktober
17	4007104	Nytt rådhus - område regulering Skeiane og Haakon VII gt	Kommune felles		4 000	-	-	2 000	0,0 %	Etter plan	Usikker	-	2 000	-2 000	Arbeid med teknisk plan og regulering for felles infrastruktur er i arbeid og fremmes til Bystyret. Felles utgifter gjøres opp mot oppgjør av sal sinntekt i 2019.
18	4230702	Riska u-skole rehab/ombygg	Eiendom	Byggeregnskap	59 811	59 141	461	800	57,6 %	Etter plan	Sikker	461		-339	Prosjektet er avsluttet
19	4231899	Sorbø skole - utvidelse	Eiendom	Byggeregnskap	113 000	112 088	-	431	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	431		-	Prosjektet pågår. Avsluttes forhåpentligvis i 2018
20	4240099	Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever	Skole/IT		45 000	35 729	35 729	45 000	79,4 %	Som planlagt	Sikker	44 000	1 000	-1 000	Det er utarbeidet framdriftsplan for utrulling av Chromebook til alle elever.
21	4240101	Utbygging av nettverk og brannmur	IT			5 294	5 294	-	#DIV/0!	Som planlagt				-	Prosjektet ikke helt ferdigstilt, men i god prosess. Omrent alle skoler har fått utvidet sin kapasitet. Vil bli finansiert av fond når totale kostnader på drift og investering er kjent.
22	4240199	Digital satsing - Trådløs infrastruktur	Skole/IT		11 500	4 848	4 848	11 500	42,2 %	Som planlagt	Sikker	10 000	1 500	-1 500	Oppgradering av trådløs infrastruktur på skolene pågår.
23	4251199	Parkering av rullestoler - Trones skole	Skole			-	-	423	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	423		-	Prosjekt pågår.
24	4251299	Garderobertil elevene - Trones skole	Skole			-	-	128	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	128		-	Prosjekt pågår.
25	4251399	Lysavskjerming Smeaheia	Skole			-	-	150	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	150		-	Prosjekt pågår.
26	4332499	Sorbø - Ny barnehage med 6 avdelinger, budsjett	Eiendom	Byggeregnskap	45 500	45 502	-	150	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	150		-	Prosjektet pågår. Avsluttes forhåpentligvis i 2018.
27	4354199	Forbedre trådløst nett	Barn&unge/IT		3 115	-	-	3 115	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	3 115		-	Kartlegging av behov vil skje høst 2018 og vinter 2019.
28	4414499	Laboratoriestyr, budsjett	Levekår			1 736	206	160	128,8 %	Som planlagt	Sikker	206		46	Anskaffelse av laboratoriestyr.
29	4451499	Legevaktbil	Levekår			117	267	270	98,9 %	Som planlagt	Sikker	270		-	Hjertestarter til legevaktsbilen anskaffet.
30	4540401	Kulturhuset, utskiftning av sceneteknisk utstyr	Kultur		Årlig rullering	1 200	-	300	0,0 %	Som planlagt	Sikker	300		-	Midler overføres til Sandnes kunst- og kulturhus.
31	4543099	Skatepark Bogafjell	Fritid			952	-	-215	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-		215	Bogafjell Skatepark har fått godkjent søknadsbeløp på kr 600 000, men ikke innstilt enda. Ligger som pri 4 så kan gå 4 år for tilskuddet kommer.
32	4570999	Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek	Biblioteket			445	445	550	80,9 %	Som planlagt	Usikker	550		-	Prosjektet går som planlagt. Utføres av SEKF.
33	4571299	Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket	Biblioteket		150	239	149	60	248,0 %	Som planlagt	Sikker	149		89	Prosjektet er avsluttet.
34	4630101	Avsetning til utsmykking	Kultur		Årlig rullering	5 519	781	7 425	10,5 %	Som planlagt	Sikker	7 425		-	Alle investeringsmidlene blir plassert i nye prosjekter. Utbetalingene til kunstnere og konsulenter deles opp i tre deler/utbetalinger i løpet av prosjektperioden. Da kan det kanskje i perioder virke som om det ikke «skjer noe», siden prosjektene ofte går over flere år, og det derfor ikke trenger å være utbetalinger på flere måneder.
35	6001199	Salg av restareal i utbygde områder				-2 000	-	-5 000	0,0 %	Etter plan	Usikker	-300	-4 700	4 700	Sandnes tomeselskap KF melder om 17 registrerte saker 31.08.18 og inngåtte avtaler utgjør vel kr 200 000. Et teigsalg kan være på m2 og et lavt beløp, men rydder opp i grenseområder. Oppnås salgssavtaler i noen av sakene som er i sentrum kan budsjettmål nås i løpet av perioden. Det er dialog om mulige arealer i sentrumsområdet.
36	6033201	Kartgrunnlag	Geodata			1 468	-	326	0,0 %	Som planlagt	Sikker	326		-	Milder brukes på årlig kartleggingsprosjekt og investeringer i forbindelse med kartgrunnlaget.
37	6305003	Digitalisering av eldre reguleringsplaner	Geodata		4 700	1 618	-	260	0,0 %	Som planlagt	Sikker	260		-	Vektoriseringsarbeidet med å digitalisere analoge planer er svært viktig for digitaliseringsarbeidet i kommunen. Hele restbeløpet på kr 260 000 brukes på ekstraresurser i forbindelse med eget arbeid i 2018. Arbeidet fortsetter i hele 2019.
38	6305008	Digitalisering av byggesaksarkivet	Byggesak		9 200	6 159	2 355	5 395	43,7 %	Som planlagt	Sikker	3 395	2 000	-2 000	Framdrift som planlagt for eiendomsarkivene. Arkivene innenfor kultur og byutvikling fullført innen 30.09.2018. De deler av eiendomsarkivet (VAR- tegninger) er startet og er planlagt ferdig innen 19.04.2019. De ferdige arkivene er gjort tilgjengelig for innbyggerne. Holder på med eiendomsarkiv, plan og landbruk. Gjenstående er idrett, park, utbyggingsavtaler og prosjektarkiv.
39	60101	MASKINPARK, BILER	Teknisk			6 367	-	565	0,0 %	Som planlagt	Sikker	565		-	Anskaffelse av utstyr og maskiner, går som planlagt.
40	60104	Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftsstasjon	Teknisk			879	223	244	91,4 %	Som planlagt	Sikker	244		-	Kun mindre avslutningsarbeider gjenstår.
41	62022	Demming Frøylandvatnet	Teknisk			138	138	600	23,1 %	Som planlagt	Usikker	600		-	Prosjektet igangsatt og utføres etter plan, men det er knyttet usikkerhet til totale kostnader.

	Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalramme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap august 2018	Budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Søkes videreført til 2019	Budsjettjustering i sak om 2-perioderapport	Status framdrift
42	63020	Utskifning av utrangerte gatelys	Teknisk		26 000	12 212	3 127	10 000	31,3 %	Som planlagt	Ganske sikker	10 000		-	Pågående prosjekt med utskifning av gatelys.
43	63021	GATELYS	Teknisk				2 069	1 600	129,3 %	Som planlagt	Ganske sikker	3 100	-1 500	1 500	Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som Parkveien og Oalsgata, fremskynet grunnet samkjøring med øvrige aktører av kostadsbesparende årsaker. Merforbruk dekkes inn i 2019.
	6302130	Melsheia, lysanlegg	Teknisk		3 000	-	-	3 000	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	1 500	1 500	-1 500	Pågående prosjekt med forsinkede utgifter, igansettes 2. halvår 2018 og fullføres i 2019. Kr 1,5 millioner overføres til 2019 for fullføring av tiltak.
44	63022	Lysplan	Teknisk			321	-	179	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	179		-	Arbeid pågår og ventes fullført i løpet av 2018.
45	63042	BYUTVIKLINGSPROSJEKTER	Teknisk			16 880	-	6 148	0,0 %	Etter plan	Usikker	1 000	5 418	-5 148	Løpende hovedprosjekt til byutviklingstiltak i torg/uterom. Oppgradering av dekke på M. Kartevoldsplass som er ferdigstilt. Knyttet til oppgradering av Langgata gjenstår blant annet Gamlatorget. Kr 1 million er tiltak i henhold til rekkefølgetiltak KDP sentrum. Revidert KDP-S fremmes i oktober og prioriteringsgrunnlag fremover.
46	63046	Ruten - teknisk plan og offentlig byrom	Kommune felles		165 000	3 618	558	3 000	18,6 %	Som planlagt	Ganske sikker	3 000		-	Prosjektering av første byggetrinn pågår med planlagt oppstart ved årsskifte.
47	65022	Innovasjonsløsninger	Teknisk			-	-	300	0,0 %	Som planlagt	Sikker	300		-	Prosjektet går som planlagt.
48	65033	Trafikksikkerhetstiltak	Teknisk			12 321	1 276	4 644	27,5 %	Etter plan	Usikker	4 644		-	Daleveien er ferdigstilt. Trapp i Grevlingeveien pågår. Kløkkerveien og Liljeveien regulering er satt på vent til Grevlingeveien er ferdig.
49	65035	Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarer	Teknisk			852	1	549	0,2 %	Etter plan	Ganske sikker	549		-	Omdreinet prosjekt i påvente av sentrumsplanen. Benyttes til å forbedre overgangen mellom fortau og vei ved gansfelt.
50	65037	Trafikksikkerhet - Straktstiltak.	Teknisk			1 845	324	1 000	32,4 %	Som planlagt	Sikker	1 000		-	Prosjekt med skilting og merking pågår.
51	65038	Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015	Teknisk				2 109	752	280,5 %	Som planlagt	Sikker	752		-	Ventes inn tilskudd på intensivbelysning Trones, Maudland og Hommersåk skole, og Voldstadeveien og Øvreveien.
52	6503808	Intensivbelysning Trones skole	Teknisk			313	313	1 400	22,4 %	Som planlagt	Sikker	1 400		-	Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
53	6503809	Intensivbelysning Maudland skole og Hommersåk skole	Teknisk			278	278	1 200	23,2 %	Som planlagt	Sikker	1 200		-	Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
54	6503811	Intensivbelysning Soma og Stangeland skole, Porsholen og Smeaheia skole	Teknisk			244	244	1 050	23,2 %	Som planlagt	Sikker	1 050		-	Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
55	6503812	Intensivbelysning Austrått bydel	Teknisk			277	277	1 200	23,1 %	Som planlagt	Sikker	1 200		-	Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
56	6503813	Intensivbelysning Hana bydel	Teknisk			139	139	600	23,2 %	Som planlagt	Sikker	600		-	Pågår. Framdrift avhengig av Lyse som utfører arbeidet med graving av kabel og oppsett av intensivbelysning med master og lamper.
57	65039	Folkeløse, sykkelveinett	Teknisk			321	-	500	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-		-500	Midler overført til 65068.
	65046	Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien	Teknisk					500	0,0 %	Som planlagt	Sikker	500		-	I forbindelse med bygging av Østerhus Arena anbefales det intensivbelysning på gangfelt ved Stangeland skole og Smeaheia barnehage.
58	65051	SENTRUMSTILTAK GENERELT	Teknisk/Kommune felles			4 700	-	13 440	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	5 940	7 500	-7 500	Det pågår avsluttende utbyggings avtaleforhandlinger for en rekke utbyggingsområder jf. revidert GASS. Kr 7,5 mill på underprosjektet 6505117 søkes derfor overført til 2019. Setningsaker Havneparken er uavklart pr dags dato med hensyn til omfang av tiltak.
59	65054	Vei- Sikring kommunale broer	Teknisk			1 997	682	1 409	48,4 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 409		-	Oppstart høst 2018 etter årlig inspeksjon av bruer og kaier. 12 broer med relativt små tiltak skal utføres.
60	65055	Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS)	Teknisk/Kommune felles			499	-	4 000	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	1 000	3 000	-3 000	Prosjektering. Felles rekkefølgetiltak KDP-S gjennomføres feltvis, arbeidsgruppe prioriterer i henhold til fremdrift utbyggingsavtaler.
61	65061	Trafikksikring, samarbeidsprosjekt	Teknisk			27 298		8 191	0,0 %	Etter plan	Usikker	8 191		-	En rekke prosjekter hvor status ikke er helt klarlagt. Roald Amundsensgate pågår.
	6506129	Reguleringsplan Figgenveien	Teknisk				238	688	34,6 %	Som planlagt	Sikker	688		-	Reguleringsplan for Figgenveien. Meldt opp prosjektering.
62	65065	Offentlige arealer (alle formål)	Kommune felles			26 504	4 883	48 189	10,1 %	Som planlagt	Sikker	24 600	23 589	-23 589	Tre avtaler om kjøp av grunn/makebytte A/S1 vedtatt av bystyret og oppgjørsdatoer er i august og september. Flere pågående forhandlinger med onseier i 2019.
63	65067	Tiltak av støyplan	Teknisk			18	-	294	0,0 %	Som planlagt	Usikker	294		-	Prosjektet omhandler små støytiltak.
64	65068	Ladepunkter EL-syssel	Teknisk			-68	255	500	51,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 000		500	Kr 500 000 overført fra 65039. Tilnærmet ferdig, lansert 29.08. Gjenstår noen ladepunkter, og strøm i Eidsvoldsgata. Avtale med BaneNOR for Ganddal og Skeiane stasjon pågår.
65	65069	Hjem,jobb,hjem - elbysyssel fase 2	Teknisk			-	-	1 000	0,0 %	Etter plan	Sikker	-	1 000	-1 000	Arbeidet kommer ikke i gang i 2018. Midler flyttes til 2019 i økonomiplan.
66	65070	Støyskjerming boliger Sørbøgeien	Teknisk			1 990	-	510	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	510		-	Går som planlagt. Innleveringsfrist på tilbud 10.september.

	Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalramme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap august 2018	Budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Søkes videreført til 2019	Budsjettjustering i sak om 2-perioderapport	Status framdrift
67	65071	Kulvert Maudlandsveien	Teknisk			560	980	1 020	96,0 %	Som planlagt	Sikker	980		-40	Prosjekt avsluttet. Opp i UTS i løpet av høsten.
68	65108	Robotgressklippere	Teknisk			-	-	600	0,0 %	Som planlagt	Sikker	600		-	Robotgressklipperne er anskaffet. Venter på faktura.
69	67012	Område ifm. Smeaheatbygging, bud	Teknisk			1 006	-	3 000	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-		-3 000	Ikke behov for avsetning til fond som tidligere beskrevet.
70	67032	Skaarlia	Teknisk			44	44	3 314	1,3 %	Som planlagt	Sikker	3 314		-	Prosjektering startet. Ikke behov for avsetning til fond som tidligere beskrevet.
71	68037	Folkehelse - Friluftslivets år 2015	Teknisk			600	126	566	22,3 %	Som planlagt	Sikker	566		-	Utbredning av en del av stien opp mot Dalsnuten med midler tilgjengelig.
72	68040	Oppgradering vei				78	78	5 000	1,6 %	Som planlagt	Sikker	5 000		-	Asfaltering pågår. Faktura kommer i løpet i høsten.
73	68051	IDRETTSPASSER OG LØKKER, GENERELT	Teknisk					453	0,0 %	Som planlagt	Sikker	849		396	Pott til rehabilitering av lys og dekker med drenering og vanningsanlegg.
74	6805166	Ekstraordinær rehabilitering utendørs idrettsanlegg	Teknisk			1 738	122	201	60,9 %	Som planlagt	Ganske sikker	201		-	Arbeides med rehabilitering av lysanlegg på Sandnes stadion.
75	6805170	Merking av friidrettsbanen	Teknisk			232	-	268	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-		-268	Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt.
76	6805171	Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg	Teknisk			258	-	420	0,0 %	Som planlagt	Sikker	420		-	Brukes til vegetasjonsrydding på idrettsanlegg.
77	6805173	Oppgradering av stadion til NM og UM friidrett	Teknisk			1 362	-	38	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-		-38	Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt.
78	6805174	Utstyr til kunstgressbaner	Teknisk			10	-	90	0,0 %	Som planlagt	Sikker	-		-90	Prosjektet er avsluttet. Midler flyttes til hovedprosjekt.
79	68055	Kunstgressbaner, grunnerverv	Teknisk			11 309	-	500	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	500		-	Regulering av Hole skole.
80	6805505	Grunn til rullleskanlegg Melsheia	Teknisk			1 614			#DIV/0!	Etter plan	Ganske sikker	50		50	Behov for kr 50 000 til oppmåling, overskjøting og tinglysning.
81	68061	Internettløsning idretts- og svømmehaller	Teknisk			-168	26	194	13,3 %	Som planlagt	Sikker	194		-	Prosjektet tilnærmet ferdigstilt.
82	68062	Skifte av kunstgress				2 926	2 926	4 020	72,8 %	Som planlagt	Sikker	4 020		-	Skifte av kunstgress i Sandnes idrettspark, ziennomført sommeren 2018. Venter faktura.
83	68201	PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT	Teknisk				-	306	0,0 %	Som planlagt	Sikker	306		-	Oppgradering av parker og grøntanlegg
84	6820115	BARNETRÅKK	Teknisk			-14	36	500	7,2 %	Etter plan	Ganske sikker	500		-	Grunnet at prosjektleder har sluttet er prosjektet lagt i bero inntil videre. Kan bli utsatt til 2019, men usikkert.
85	6820186	Hundeluftingsområde i Varatunparken	Teknisk			6	6	502	1,2 %	Som planlagt	Sikker	502		-	Prosjektet pågår.
86	68203	Figgjo, bydelspark	Teknisk			965	-	1 504	0,0 %	Etter plan	Usikker	1 504		-	Usikkert om det blir brukt grunnsette skulpturer/brunnensede masser.
87	68205	Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering	Teknisk			1 500	-	2 247	0,0 %	Som planlagt	Sikker	2 247		-	Det som gjenstår i denne fasen er badebrygge, skilting, sjømærke badebrygge i sjo to steder og vurdering av eksisterende badebrygge.
88	6820501	Bystrand Luravika, fase 2	Teknisk			-	154	950	16,2 %	Som planlagt	Ganske sikker	950		-	Kfr. vedtak i henhold til sommerfullmakt om sluttføring av opparbeidelse av badestrand med sand og skifte av vesesikker brygge. Ferdigstillelse badesesong 2018.
89	68209	Off. toalett Bråstene turområde/badebrygge	Teknisk			-	-	950	0,0 %	Som planlagt	Sikker	950		-	Prosjektet vil gjennomføres i løpet av 2018.
90	68301	FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT	Teknisk			5 776	79	182	43,7 %	Som planlagt	Sikker	182		-	Flere pågående prosjekter, rehabilitering av turveier, eiending, skilting osv.
91	6830134	Ny molok ved SI-hytta i Melsheia	Teknisk					100	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	100		-	Planen er å få gjort dette i løpet av året.
92	6830135	Rehabilitering og oppgradering av gapahuker	Teknisk					650	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	650		-	Blir påbegynt i år på Granstad, men blir trolig ikke ferdigstilt i år. Må gjøres en del forarbeid/fjerning av gamle gapahuker, hugging) for gapahukene kan settes opp.
93	6830136	Tilbakeføring av naturlig vegetasjon	Teknisk				99	125	79,2 %	Som planlagt	Sikker	125		-	Prosjektet pågår med midlene tilgjengelig.
94	6830181	Skilting etter ny nasjonal standard Dale	Teknisk				50	550	9,1 %	Som planlagt	Ganske sikker	550		-	Turforslag i friluftskartet ferdig merket. Brukes ved lønende behov.
95	68308	Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk	Teknisk			2 633	76	4 658	1,6 %	Som planlagt	Ganske sikker	4 658		-	Sykkelprosjekt med oppstart høst 2018 i tråd med sykkelplan. Antagelig må noe midler overføres til 2019.
96	68312	Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turveinettet i kommunen	Teknisk			106	354	1 427	24,8 %	Etter plan	Ganske sikker	1 427		-	Prosjektet vil gjennomføres i 2018. Turveinettet i Sandved bydel er tredje og siste fase og gjennomføres nå. Etter dette skal turveinettet rundt Stokkalandsvannet onnrustes.
97	68313	Frøylandsvatnet, utredning og tiltak	Teknisk			-	-	200	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	200		-	Ønsket turtrase kartlagt og grøntstruktur lagt inn i kommuneplanen. Samtaler med grunneiere påbegynt.
98	68314	Ras Sandvedpaken, akutt tiltak	Teknisk			-	519	1 000	51,9 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 000		-	Akkuttiltak utført. Planlegging av permanent rassikring startet høsten 2018.
99	68401	LEKEPLASSER, GENERELT	Teknisk			5 922	732	1 000	73,2 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 000		-	Gåshaugen og Sandvedparken hovedlekeplass ferdig oppgradert. Vibeveien hovedlekeplass står for tur.
100	68601	GRAVLUNDER GENERELT	Teknisk			6 046	640	1 397	45,8 %	Som planlagt	Sikker	1 397		-	Masseutskifning og drenering av gravfelt på Høyland kirkegård.
101	68604	Navnet minnelund, arealeff	Teknisk			969	946	1 268	74,6 %	Som planlagt	Sikker	1 268		-	Prosjektet er i avslutningsfasen.
102	68605	Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle eravlund	Teknisk			2 600	-	100	0,0 %	Etter plan	Usikker	-	100	-100	Midler videreføres til 2019. Prosjektet vil ikke igangsettes i 2018.

	Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalframme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap august 2018	Budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Søkes videreført til 2019	Budsjettjustering i sak om 2-perioderapport	Status framdrift
103	68606	Omregulering Sandnes nye	Teknisk			-	-	500	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	500		-	Avventer ferdigstilling av planer for godkjenning. Gjennomføring må trolig forskyves til 2019 da fremdrift ikke er avklart enda.
104	68607	Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell	Teknisk			-	-	330	0,0 %	Som planlagt	Sikker	330		-	KF tomteselskapet har inngått avtale med grunneier. Opparbeidelse skjer i regi av Teknisk Oppgjør for grunnervervet i 2018.
105	68622	SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2	Teknisk			17 496	916	1 126	81,3 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 126		-	Oppstart av opparbeidelse av urnefelt EE på Soma gravlund
106	68634	Oppfølging av tiltaksplan for Storåna narkdraet	Teknisk			466	353	1 542	22,9 %	Som planlagt	Sikker	1 342		-200	Pågår i tråd med vedtatt plan. Kr 200 000 flyttes til 6863404.
107	6863404	Oppgradering Elveosen Iekeplass	Teknisk			-	-	650	0,0 %	Som planlagt	Sikker	850		200	Prosjektet pågår. Teknisk landskapsplan er utarbeidet og prosjektet er overlevert til prosjektavdeling for gjennomføring som planlagt i 2018. K0 tilsier at det er behov for kr 850 000 til dette. Overføres fra hovednrosiekt.
	6910110	Toalett Breivik	Teknisk				436		#DIV/0!	Som planlagt	Sikker	436			Fullført, dekkes gjennom avsatte midler på fond 25506010 Inntekter helsefelter/refusjoner fra år 2009.
108	75041	Optimalisering av vannforsyning Hommersåk	VAR		12 000	8 674	-	6 000	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	2 500	3 500	-3 500	Prosjektet utføres stappvis og siste del igangsettes i 2018 og vil løpe til 2019. Det overføres kr 3,5 millioner for fullføring av tiltak i 2019.
109	75060	Omlegging kulvert Stangelandsåna	VAR		51 000	10 206	7 847	22 764	34,5 %	Som planlagt	Ganske sikker	22 764		-	Prosjektet er under utførelse og går som planlagt.
	75061	Sanering VA-ledninger Berahaen/Vesleveien	VAR		6 500	5 352			#DIV/0!	Etter plan	Ganske sikker	100		100	Behov for kr 100 000 til oppmåling, overskjøting og tingsvning.
110	75062	Klimatilpassing, OFU	VAR			-798	-	799	0,0 %	Etter plan	Sikker	799		-	Prosjektet utføres i samarbeid med næringsliv og er under oppstart. Midler vil medgå i 2018.
111	75064	Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet	Teknisk			6 932	89	-5 474	-1,6 %	Etter plan	Ganske sikker	-5 474		-	Pågående prosjekt. Venter innbetaling fra Rogaland Fylkeskommune.
112	75065	Hageveien sanering VA-ledninger	VAR			6 143	883	1 000	88,3 %	Som planlagt	Sikker	1 000		-	Prosjektet er ferdigstilt, mindre utgifter gjenstår.
113	75067	Sanering VA Molledalen/Slåttaveien m.fl.	VAR			14 642	-154	-	#DIV/0!	Som planlagt	Sikker	-154		-154	Prosjektet er ferdigstilt.
114	75068	Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39	VAR			8 015	442	73	606,0 %	Som planlagt	Sikker	442		369	Prosjektet er ferdigstilt, og forbruk i 2018 finansieres med budsjettjustering fra prosjekt 7602199
115	75070	Klimatilpassing	VAR			2 363	1 735	5 000	34,7 %	Som planlagt	Ganske sikker	4 000	1 000	-1 000	Hovedprosjekt med pågående tiltak som Klimatilpassing Eidsvoldsgata og Plan for klimatilpassing sentrum. Det søkes videreført kr 1 million for fullføring av tiltak i 2019.
116	75071	Enøk-tiltak tekniske installasjoner	VAR			2 471	2 471	5 000	49,4 %	Som planlagt	Ganske sikker	5 000		-	Energisparende tiltak i tekniske installasjoner, sanering av pumpestasjon på Glettefjell, Skjæveland med fler. Går som planlagt og bevilgning vil medgå i 2018.
117	75074	Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord	VAR		30 000	26 253	7 274	10 718	67,9 %	Som planlagt	Ganske sikker	10 718		-	Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. Ventes ferdig 2. halvår 2018.
118	75075	Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme	VAR		26 000	9 315	179	1 145	15,6 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 145		-	Prosjektet er under avslutning og sluttoppgjør fra Lyse, som utfører arbeidet på vegne av kommunen, gjenstår.
119	75076	Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiorå med flere	VAR			308	96	7 000	1,4 %	Som planlagt	Ganske sikker	7 000		-	Prosjektet er under oppstart med første deltappe og vil gå til 2020.
120	75077	Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen	VAR		30 000	60	60	1 000	6,0 %	Som planlagt	Sikker	1 000		-	Forprosjekt for å vurdere løsninger er igangsatt og under utførelse, oppstart ventes 2020.
121	75078	Hovebakken - Sanering og omlegging VA	VAR			5 392	3 371	7 000	48,2 %	Som planlagt	Ganske sikker	5 000	2 000	-2 000	Prosjektet er under utførelse og går som planlagt. Kr 2 millioner overføres til 2019.
122	75091	Omlegging vannledning Foss Eikeland	VAR		5 000	-	-	5 000	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	2 000	3 000	-3 000	Omlegging utført av IVAR mot kostnadsbidrag fra kommunen. Oppgjør er ikke klart, men det ventes at gjenstående arbeid påløper i 2019. Kr 3 millioner overføres til 2019.
123	75092	Vatneleiren	Teknisk		3 000	-	-	2 000	0,0 %	Etter plan	Ganske sikker	1 000	1 000	-1 000	Oppgradering av spyleplass og vaskeshall, arbeid igangsatt og vil løpe ut året. Kr 1 million overføres til 2019 for fullføring av tiltaket.
124	75800	Hoveveien	Teknisk		19 500	24 913	18 965	35 000	54,2 %	Som planlagt	Ganske sikker	28 000	7 000	-7 000	Ny rundkjøring og diagonal på Hove er under utførelse. Veianlegget planlegges åpnet i november 2018 og ferdigstilt januar 2019. Kr 7 millioner av ramme ventes medgått i 2019 og overføres.
125	75803	Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt.	VAR			2 969	543	-2 127	-25,5 %	Etter plan		-2 127		-	Rekkefølgekrav på vent. Dekkes av utbygger.
126	76021	Gen. Tiltak iht hovedplan vann	VAR			21 283	6 478	11 000	58,9 %	Som planlagt	Ganske sikker	10 631		-369	Hovedprosjekt med flere pågående tiltak som vannledning og tekniske installasjoner Hetlandsvatnet. Merforbruk på prosjekt 75068 dekkes inn ved overføring fra dette prosjektet.
127	7602127	Optimalisering av vannforsyning Asheimveien	VAR					3 000	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	2 000	1 000	-1 000	Arbeid utført av vegvesenet i forbindelse med etablering av gang/sykkelvei. Sluttoppgjør gjenstår og kr 1 million overføres til 2019 for inndekning av medgåtte kostnader.
128	7602128	Oppgradering høydebasseng Hana	VAR				127	2 000	6,4 %	Som planlagt	Ganske sikker	2 000		-	Prosjektet løper som planlagt og midler ventes medgått i 2018.

Prosjektnr	Prosjekt	Ansvarlig enhet	Status	Vedtatt totalframme	Totalt forbruk (2010-2018)	Regnskap august 2018	Budsjett 2018	Prosent av årsbudsjett	Framdrift	Kostnadsestimat	Prognose på årets utgifter 2018	Søkes videreført til 2019	Budsjettjustering i sak om 2-perioderapport	Status framdrift
129	77021 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner	VAR			37 572	4 688	8 892	52,7 %	Som planlagt	Ganske sikker	7 500	1 392	-1 392	Hovedprosjekt er under utførelse med tiltak som VA Fryerøveien, sanering VA-ledninger Kvålanmarka samt avslutningsarbeid i Tulipsveien. Arbeider vil løpe ut i 2019 og kr 1,4 millioner overføres for inndekning av utgifter i 2019.
130	77022 Oppfølging avlopsstrategi spredt bekvæelse	VAR			-	-	1 000	0,0 %	Som planlagt	Sikker	1 000		-	Forprosjekt under utførelse og går som planlagt.
131	77023 Etablering VA ledninger Usken	VAR			-	-	3 000	0,0 %	Etter plan	Usikker	3 000		-	Prosjektet er initiert av private hytteiere, utbyggingsavtale er inngått. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til når prosjektets kostnader er på et nivå som fører til utbetaling.
132	77102 AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2	VAR			70 557	-	2 369	0,0 %	Som planlagt	Sikker	1 400	969	-969	Flere tiltak under utførelse som oppgradering av overlop for å hindre utslipp. Prosjektet ventes ikke ferdigstilt i løpet av 2018 og kr 1 million overføres til 2019 for fullførings av tiltak.
133	78062 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr	VAR			6 170	1 199	1 900	63,1 %	Som planlagt	Sikker	1 900		-	Prosjektet går som planlagt.
134	78065 Tiltak på nedlagt deponi	VAR			2 537	-	500	0,0 %	Som planlagt	Sikker	500		-	Prosjektet går som planlagt.
135	78077 Kommunale returpunkt	VAR			363	-	1 000	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	1 000		-	Prosjektet går som planlagt.
136	81001 Oppgradering av Langgata(eks mva og bruk av fond)	Teknisk/Kommune felles		30 000	15 193	-77	-2 634	2,9 %	Som planlagt	Sikker	150		2 784	Prosjektet skal i henhold til økonomireglementet avlegges med endelig anleggsregnskap i 2018. Mulig kr 300 000-450 000 over vedtatt kostnadsramme.
137	81003 Opparbeidelse av Ruten som sentrumpark	Teknisk			9 090	-	-6 684	0,0 %	Som planlagt	Ganske sikker	-	-6 684	6 684	Gjelder områdereguleringsplan for Ruten. Planen endelig vedtatt i 2018. Forhandlinger om salg utbyggingsareal utføres 2018. Forbruker gjøres opp ved inntekter sale.
138	81004 Havnepromenade Sandnes indre havn(utgifter eks. mva og bruk av fond)	Teknisk/Kommune felles		20 700	13 616	1 912	3 284	58,2 %	Etter plan	Usikker	3 000	284	-284	Sluttarbeidet Havnepromenaden startet i mai på østsiden av nytt rådhus. Siste del av Elvegata avventer revidert områdeplan for sluttføring. SIAS har konstatert setningskader iforbindelse med starten på opparbeidelse av infrastrukturen i 2. etappe. Geotekniker er engasjert, naboer varslet mv. Eventuelle tiltak, omfang, utgifter med videre er ikke avklart pr dags dato. Rådmannen må komme tilbake til dette i egen sak.
					787 241	141 500	392 592	36,0 %			331 829	61 331	-61 199 -53 217 -7 982 Mva komp	

Sikker
Ganske sikker
Usikker

Før plan
Som planlagt
Etter plan