









































































## Porteføljeoversikt

Tittel	Prosjektnummer	Fase	Totalbudsjett for prosjektet	Status fremdrift	Status økonomi	Status risiko
<a href="#">Luragata 31 - robuste boliger</a> 	5620801	Planlegge	kr 8702000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Ombygging første etasje Åse Boas</a> 	5621701	Avslutte	kr 43700000	 Mindre forsinkelser	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Malmheim skole - rehabilitering</a> 	5631101	Gjennomføre	kr 130700000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Sviland skule - nybygg og idrettshall</a> 	5631201	Gjennomføre	kr 222000000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Kleivane skole og idrettshall</a> 	5630801	Gjennomføre	kr 320000000	 På plan	 Under budsjett	 Lav
<a href="#">Boliger for mennesker med funk.neds. Olsokveien</a> 	5621001	Gjennomføre	kr 48400000	 På plan	 Under budsjett	 Lav
<a href="#">Nytt aktivitetssenter - Vågsgjerd</a> 	5622101	Konsept	kr 149000000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Hesthammar - robuste boliger</a> 	5620604	Planlegge	kr 12060000	 Forsinket	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Helgeland - robuste boliger</a> 	5620701	Planlegge	kr 9200000	 Forsinket	 Vet ikke	 Høy
<a href="#">Omsorgsboliger - store adferdsutfordringer</a> 	5621101	Konsept	kr 41000000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Boligrigg på Soma - ombygging</a> 	5622901	Gjennomføre	kr 7500000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">KinoKino - Filmkraft</a> 	5611301	Planlegge	kr 2000000	 Forsinket	 På budsjett	 Høy
<a href="#">Langgata 72/76</a> 	5640301	Gjennomføre	kr 54850000	 På plan	 Vet ikke	 Høy
<a href="#">Nye sykehjemsplasser HUP 1</a> 		Konsept	kr 277500000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Skeianegata 14</a> 	5620901	Planlegge	kr 8000000	 Forsinket	 På budsjett	 Lav
<a href="#">PU-boliger i sentrum</a> 	5621201	Konsept	kr 75410000	 Forsinket	 På budsjett	 Høy
<a href="#">Sandved skole - utvidelse til B28</a> 	5631301	Planlegge	kr 217500000	 På plan	 På budsjett	 Lav
<a href="#">Giskehallen - rehabilitering av svømmehallen</a> 	5660501	Gjennomføre	kr 97000000	 På plan	 På budsjett	 Høy