










































































Porteføljeoversikt

Tittel	Prosjektnummer	Fase	Totalbudsjett for prosjektet	Status fremdrift	Status økonomi	Status risiko
PU-boliger i sentrum 	5621201	Konsept	kr 83600000	 På plan	 På budsjett	 Lav
Våratun Psykiatriske senter – ny heis 	5623901	Konsept	kr 1000000	 På plan	 På budsjett	 Medium
KinoKino – Filmkraft 	5611301	Planlegge	kr 2000000	 Mindre forsinkelser	 På budsjett	 Medium
Brueland barnehage – brakker 	5461401	Gjennomføre	kr 3500000	 På plan	 På budsjett	 Medium
Austrått svømmehall – bygging 	5660401	Avslutte	kr 277500000	 Forsinket	 På budsjett	 Lav
Nytt aktivitetssenter – Vågsjøerd 	5622101	Konsept	kr 135850000	 På plan	 På budsjett	 Medium
Omsorgsboliger - store adferdsutfordringer...	5621101	Konsept	kr 44080000	 På plan	 På budsjett	 Lav
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, Olsokv...	5621001	Gjennomføre	kr 48000000	 På plan	 Under budsjett	 Lav
Helgeland – robuste boliger 	5620701	Planlegge	kr 9200000	 Forsinket	 På budsjett	 Høy
Ombygging første etasje Åse Boas 	5621701	Gjennomføre	kr 43700000	 På plan	 På budsjett	 Lav
Boligrigg på Soma – ombygging 	5622901	Planlegge	kr 7500000	 På plan	 På budsjett	 Lav
Langgata 72/76 	5640301	Planlegge	kr 49355000	 På plan	 På budsjett	 Høy
Skeianegata 14 - robuste boliger 	5620901	Planlegge	kr 7100000	 Forsinket	 På budsjett	 Lav
Luragata 31 - robuste boliger 	5620801	Planlegge	kr 10000000	 Forsinket	 På budsjett	 Lav
Malmheim skole – rehabilitering 	5631101	Gjennomføre	kr 132800000	 Mindre forsinkelser	 På budsjett	 Medium
Kleivane skole og idrettshall 	5630801	Gjennomføre	kr 320000000	 På plan	 På budsjett	 Lav
Sviland skule – nybygg og idrettshall 	5631201	Gjennomføre	kr 222000000	 På plan	 På budsjett	 Lav
Giskehallen – rehabilitering av svømmehallen...	5660501	Gjennomføre	kr 97000000	 På plan	 På budsjett	 Høy
Sandved skole – utvidelse til B28 	5631301	Planlegge	kr 217500000	 På plan	 På budsjett	 Medium