

STATUS TILTAKSPAKKE

	Ikke startet
	I gang, prosjekteres eller under gjennomføring
	Ferdigstilt

TEKNISK

Tiltak	Oppr. beløp ekskl. mva.	Oppd. beløp ekskl. mva.	Kommentar	Fag	Fremdrift	Hvem utfører oppdraget	Syssettings-effekt	Leverandør er lærebedrift
Arbeidstrening NAV samarbeid	2 200 000	2 200 000	Fortsette og videreutvikle arbeidstrening i kommunen. Eksempelvis grupper til vedlikehold av uteområder og bygg, samt relevant opplæring og kursing som var gjennomført i 2016 med stor suksess. Teknisk har også flere spennende prosjekter innenfor innovasjon/effektivisering, klimasatsing samt HMS og risikoanalyse hvor en kan hente inn arbeidsledige kandidater med høyere utdanning til kommunen for bistand. Dette arbeidet krever en del interne ressurser i form av oppfølging/opplæring samt lokaler, transport mm.	Arbeidsledige innen flere fagfelt og utdanningsnivå.	Pågår	Arbeidsledige unge gjennom NAV samarbeid	Ja	
Reasfaltering	2 000 000	2 000 000	Reasfaltering etter prioriterte lister. Det er stort vedlikeholdsettersele på det kommunale veinettet og nødvendig med nytt asfaltdekke flere steder.	Veiarbeid	Ferdig	Lemnikainen	Ja	Ja
Vedlikehold av sandfang, flomtiltak	800 000	800 000	Tømming av sandfang for å hindre flomskader og ikke minst forurensning. Det fokuseres på de som antas å være sterkt forurenset som i hovedsak er i sentrum for å hindre forurensning. Det kreves prøvetaking av konsulent av masser før deponering av masser slik at flere aktører og fag vil være involvert.	Flere	Nesten helt ferdig	Miljøkonsulent/-Norconsult og Stene Renovasjon	Ja	Ja
Vedlikehold rensseparker	300 000	37 000	Det er flere rensseparker i kommunen som håndterer overvann fra veinett og andre tette overflater. Rensseparker er et godt miljøtiltak da finstoffer og partikler fra veibanen fanges opp og ikke føres videre til elver/vatn. De har også en fordrøyende effekt som reduserer flomfare noe ved kraftig nedbør. For at de skal opprettholde sin funksjon må de tømmes for oppsamlede stoffer, noe det ikke er økonomisk rom for i kommunen. Smeaheia prioriteres	Anleggsgartner, maskinfører og lignede.	Grunnet at vi ikke fikk avtaler med noen om å ta imot spesialavfallet, med miljøgifter og svartelistede arter, så måtte vi avslutte prosjektet, og resterende beløp ble overført til prosjekt folkehelse tursti sentrum bydel, 7509405.			
Reasfaltering Flassamyveien, samt vedtatt deler av Tjesseimveien	1 900 000	2 300 000	Flassamyrveien er i dårlig forfatning. Det kan forsøkes med reasfaltering og mindre utbedringstiltak, men effekten av dette er høyst usikkert da veiens grunnstamme er dårlig. Kr 400 000 overført fra Oppgradering St.Olavsgate.	Veiarbeid, anleggsarbeider	Oppstart i uke 15	Veidekke industri AS	Ja	Ja
Reserve/uforutsett post	900 000	-	Midler brukes på parkeringsplass Gramstad					
Oppgraderie turvei mellom Sviland og Melsheia	2 000 000	2 000 000	Asfaltering og montering av gatebelysning Svilandsholande i forbindelse med arbeid om fremføring av vannledning og høyspent til Arboretet.	Veiarbeid, anleggsarbeider	Ferdig	Rygg Maskin og Lemnikainen	Ja	Ja
Austråttveien, ny kantstein og asfalt	2 800 000	5 600 000	Fortauet langs deler av Austråttveien (ca 625m) er i veldig dårlig stand. Ny kantstein på begge sider, asfaltering av fortau og asfaltering av veibane. Godt tiltak som bedrer trafikksikkerheten og gir strekket en tilfredsstillende standard. Kr 2,8 millioner overført fra Oppgradering av St.Olavsgate.	Maskinfører, anleggsarbeid, elektriker m.fl	Ferdig	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Folkehelse - Sykkel, oppmerking	1 000 000	Slått sammen med post nedenfor	Oppmerking av sykkelfelt for økt sikkerhet og bruk av sykkel i Sandnes. Fokus på områder nær skoler i kommunen som bla. Postveien, Austråttveien m. fl	Veiarbeid	Ferdig	Flere aktører	Ja	Ja
Folkehelse - Sykkeltiltak	1 900 000	2 720 000	Sykkel er et viktig transportmiddel som fremmer folkehelsen og bidrar til et bedre bymiljø med mindre støy og forurensning. For å tilrettelegge bedre og ivareta sikkerheten for at stadig flere velger sykkel som fremkomstmiddel kreves det utvikling av sykkelveinettet. Dette vil innebære tiltak som utbedring av hull og kanter i sykkelveibanen, skilting og merking samt tilrettelegging for bedre parkering. Etter at prosjektet er ferdigstilt er det overført kr 300 000 til Alsвик p-plass utvidelse, kr 1 600 000 til Parkeringsplass Gramstad og kr 280 000 til Badestrand Luravika.	Ingeniør/prosjektering, veiarbeid, maskinfører, m.fl	Ferdig	Flere aktører	Ja	Ja
Folkehelse - Rehabilitering av turstier i friluftsområder	1 000 000	Slått sammen med post nedenfor og Oppgrusing turveier	Sandnes er en friluftskommune og har flere flotte turområder som er mye brukt av innbyggerne. Mye av turnettet har behov for rehabilitering og oppgradering. Dette vil tilrettelegge enda bedre for at stadig flere kommer seg ut i naturen, og vil også redusere fremtidige vedlikeholdsutgifter.	Anleggsgartner, Maskinfører, Anleggsarbeid	Pågår	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Folkehelse - Oppgradering av turveier i bydel	1 000 000	3 573 000	Oppgradering av turveier i kommunen med tiltak som oppgrusing og drenering. Dette vil bedre standarden og redusere fremtidig vedlikehold. Slått sammen med Folkehelse - Rehabilitering av turstier i friluftsområder og Oppgrusing turstier. Kr 263 000 overført fra Vedlikehold rensseparker.	Anleggsgartner, maskinfører m.fl	Pågår	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja

Parkeringsplass Gramstad	1 000 000	4 180 000	Gramstad er knutepunktet for mye friluftaktivitet med utgangspunkt for turmål som Dalsnuten, Fjogstadnuten, Bjørndalsfjellet, Kubbetjørn m.fl. Ved utvidelse av Fjogstadveien har besøket til Gramstad økt betraktelig og ventes å øke ytterligere med nylig ferdigstilt friluftslåve og bedre tilrettede turområder. En rydding i parkeringsforholdene med oppmerking vil øke kapasiteten på eksisterende arealer og tilrettelegge for ytterligere aktivitet i området. Kr 460 000 overført fra Oppgradering St. Olavsgate, kr 220 000 er overført fra Friluftsliv, skilting og merking i turområder og kr 1 600 000 er overført fra Folkehelse sykkeltiltak. Kr 900 000 overført fra uforutsettpost	Ingeniør/prosjektering, anleggsgartner, maskinfører m.fl	Prosjektering pågår	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Jordkabel og nye fundamenter i Melsheia	3 000 000	3 000 000	Lysløyppen i Melsheia har per i dag luftspenn og gamle trestolper. Armaturer inneholder også kvikksølv som gjør at dette må oppgraderes innen få år etter EØS-direktiv. Foreslås å gå i gang med arbeidsintensivt arbeid som graving av kabel og nedsetting av fundamenter i 2017 .	Maskinfører, anleggsarbeid, elektriker m.fl	Under oppstart	Klingsheim og Lyse	Ja	Ja
Lekeplasser oppgradering	1 200 000	1 200 000	Det er behov for oppgradering av flere lekeplasser i kommunen da lekeutstyr har begrenset levetid. Prioriterte lekeplasser er Toppmeisveien, Nøkkveien og Bergliotsveien.	Anleggsgartner	Ferdig	Clausen og heyerdalAS, Søve AS og Virgo gartner service AS	Ja	Virgo gartnerservice
Ekstraordinært vedlikehold av idrettsanlegg	700 000	700 000	Det er årlig behov for mindre oppgraderinger og ekstraordinært vedlikehold på idrettsanleggene i kommunen. Det vil fokuseres på kostnadseffektive og arbeidsintensive tiltak som skifte av dekke på tennisbaner og vanningsanlegg Riska.	Elektriker, anleggsgartner m.fl	Pågår	S 48 og Tennisbaner	Ja	
Oppgradering gravlunder	700 000	700 000	Mindre tiltak som oppgradering av vannposter, etablering av nedgravde avfallsanlegg mm.	Elektriker, anleggsgartner m.fl	Pågår	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Alsvik P-plass utvidelse	400 000	700 000	Alsvik er et mye brukt turområde som er tilgjengelig for alle folkegrupper med godt tilrettede stier. Det er begrenset kapasitet på parkeringsplassen og ved enkle mindre tiltak vil dette kunne økes. Kr 300 000 overført fra Folkehelse sykkeltiltak.	Anleggsgartner	Prosjektering pågår	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Badestrand Luravika	2 500 000	2 780 000	Det ble i 2016 ferdigstilt et anlegg for bading i nordre del av Luravika med trapper til sjøen og en badebrygge. Videre planlegges det en mindre fylling sør for dette og etablering av sandstrand, før dette kan utføres må geotekniske undersøkelser utføres etter krav fra fylkesmannen og jernbaneverket. Kr 280 000 overført fra sykkelprosjektene.	Ingeniør/prosjektering, anleggsgartner, maskinfører m.fl	Prosjektering pågår	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Rydde strand/badeplass Selesvik	250 000	250 000	Rydding og tilkjøring av sand til badeplassen på Selesvik.	Anleggsgartner, maskinfører og lignede.	Ferdig	Tunge Maskin	Ja	
Vedlikehold/sjøppelrydding Foruskanalen	300 000	300 000	Lura/Forus området er bebygd med tette flater som krever store overvannsløsninger. Foruskanalen som går gjennom både Sandnes, Stavanger og Sola er flere steder i Sandnes delvis igjengrodd og det er behov for opprensning for å øke kanalens kapasitet så vel som hindre skader på fundament/kanalelementer fra vegetasjon. Det planlegges å benytte arbeidstreningsgrupper gjennom NAV til deler av arbeidet.	Annet	Pågår	Flere aktører		
Oppmerking av gangfelt	850 000	850 000	Remerking av 150 gangfelt i kommunen. Inkluderer samtlige gangfelt i sentrum (inkl. Postveien), Skaarlaia og Bogafjell	Veiarbeid	Ferdig	Vegmerking Vest, Tunge Maskin, Rygg Maskin	Ja	Ja
Sikring steingard Skeianetunet	300 000	300 000	Skeianetunet ved representasjonsboligen – Reløing av ødelagt steingard og beplantning	Anleggsgartner, maskinfører mm.	Ferdig	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Oppgrusning turveier	2 000 000	690 000	Generell oppgrusning og oppgradering av turveier omkring i kommunen. Slått sammen med Folkehelse -oppgradering av turstier i friluftsområder og Folkehelse, oppgradering av turveier i bydeler	Anleggsarbeider	Pågår	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Diverse sentrum	700 000	700 000	Mindre vedlikeholdsarbeider i sentrum som reperasjon av fontene, utbedringer/sikring i skateparken på ruten mm.	Annet	Ferdig	RSM fasade	Ja	Nei
Oppgradering St. Olavsgate	3 740 000	80 000	Asfaltering og mindre oppgraderingsarbeider av gaten med fortau. Omfang begrenses til mindre strakstiltak av hensyn til mulig oppgradering/omgjøring til enveiskjøring om få år. Prosjektet er redusert til oppsett av gjerde i Julie Eges vei. Nå står det tilbake 80 000 til flytting og oppsett av gjerde i Julie Egers vei. Midler er flyttet til Austråttveien(2,8 millioner), Flassamyrvieien(400 000), og Parkeringsplass Gramstad(460 000). Gjerdet er levert og montert. Avventer siste regning.	Veiarbeid, anleggsarbeider	Ferdig	Sikte	Ja	Nei
Sykkelfelt, oppgradering og reasfaltering	2 000 000	Slått sammen med Folkehelse -Sykkel, oppmerking og Folkehelse - Sykkeltiltak	Revitalisering av sykkelbyen Sandnes ved gjenninnføring av røde sykkelstier/felt mm. Fokuseres på sentrumsnære områder.	Veiarbeid	Ferdig	Veimerking Vest og A merking Stavanger	Ja	
Friluft, skilting og merking	500 000	280 000	Resterende merking av turnettet med anbefalte turer, samt ridestier Vagle og Bogafjell. Koordineres med turistforeningen så fremdrift er noe usikkert. Kr 220 000 er overført til Parkeringsplass Gramstad.	Annet	Ferdig	Flere aktører	Ja	

Asfaltering vei til Alsvik	600 000	600 000	Alsvik er et mye brukt turområde med til tider stor trafikk, deriblandt skolebussar. Veien er i dårlig forfatning og det vil gjøres mindre oppgraderinger for å bedre fremkommeligheten.	Veiarbeid, anleggsarbeider	Klar til oppstart, avventer Lyse som må ferdigstille gatelys først.	Nordbø Maskin AS	Ja	Ja
Omlegging av balløkker til kunstgress	800 000	800 000	Omlegging av balløkke til kunstgress, Smeaheia prioriteres.	Anleggsgartner, maskinfører mm.	Ferdig	Unisport, TS er underleverandør	Ja	Ja, via underleverandør
Trimpark Sandnes Idrettspark	1 000 000	1 000 000	Ønsket fra flere brukere i området, skoler og lag, samt enkeltpersoner. Prioritert Aktive Sandnes, ikke finansiert.	Anleggsgartner, maskinfører mm.	Pågår	Iniqa	Ja	
Terrengsykkelbane Varatunparken	800 000	800 000	Etablering av terrengsykkelbane Varatunparken, samarbeidsprosjekt med Sandnes Sykleklubb.	Anleggsarbeider	Nesten ferdig	Stangeland Maskin	Ja	Ja
Oppgradering lyanlegg Sviland kunstgress	500 000	500 000	Lysanleggene er gamle, utskifting av armaturer og vurdere strømforsyning	Elektriker, anleggsarbeid	Ferdig	Lysfix	Ja	Ja

SANDNES EIENDOMSSSELKAP KF

Tiltak	Oppr. beløp ekskl. mva.	Oppd. beløp ekskl. mva.	Kommentar	Fag	Fremdrift	Hvem utfører oppdraget	Syssettings-effekt	Leverandør er lærebudrift
Aspervika skole	2 500 000	2 350 000	Utskifting av gjenstående tak.	Bygg	Ferdigstilt	Byggm Sagen	Ja	Ja
Høyland u skole	500 000	500 000	Lekkasjer i 3etg. Mediatek. Skifte dører i brakke, utvendig maling. (Gulvbelegg i svømmehall utgår)	Bygg	Maling ferdigstilt, resten igangsatt	Byggm Sagen/Nysted/Apply TB	Ja	Ja
Felles skoler	800 000	650 000	Utskifting av sikringskap div.skoler	Elektro	Igangsatt	Apply	Ja	Ja
Hommersåk skole	150 000	150 000	Brannsikring av trapperom, nytt rom for kopimaskin	Bygg	Ferdigstilt	Byggm Sagen	Ja	Ja
Høle skole	350 000	350 000	Kjøkken SFO + belegg under, o-plan og tegninger må oppdateres	Bygg	Ferdigstilt	Byggm Sagen	Ja	Ja
Sandved skole	1 000 000	1 950 000	Diverse utbedringer: Mange dårlige dører inkludert branndører. Kjøkkenet på personalrommet er dårlig. Gymgarderobene og lærergarderobene er i dårlig stand og uten fasiliteter.	Bygg	Igangsatt	Sagen/Midbøe/Apply	Ja	Ja
Lurahammaren Ungdomsskole	150 000	550 000	Utskifting av talevarslingsystem og ringeklokke.	Elektro	Igangsatt/bestilt	Apply	Ja	Ja
Stangeland BHG	500 000	154 000	Utbedringer av sopp i vegg og solskjerming	Bygg	Ferdigstilt	Byggm Sagen/Nysted Solskjermingsleverandør	Ja	Ja
Giske svømmehall	550 000	360 000	Utskifting av hovedvanninntak pga utsatt rehabilitering av hallen. Sikkerhetsrisiko.	VVS	Ferdigstilt	Midbøe/Stanley/Apply	Ja	Ja
Brannteknisk rådgivning	750 000	540 000	Diverse bygg	Ing.	Igangsatt	Norconsult	Ja	Nei
Dokumentasjon / tegninger av 14 gassanlegg.	900 000	900 000	Avvik etter akkreditert kontroll	Ing.	Igangsatt	Bruk av rammeavtale	Ja	
Tveit Bygdehus	150 000	150 000	Nytt tak til bygdehuset på Tveit . Fare for nedfall av skifer som kan medføre personskaade.	Bygg	Ferdigstilt	Rasmus M. Hetland AS	Ja	
Branntekniske tiltak	1 000 000	1 800 000	Diverse branntekniske tiltak i forbindelse med gjennomgang / rehabilitering av bygg. Ivareta byggeieransvar.	VVS, Eletkro, Bygg	Under planlegging	Sagen/Midbøe/Apply	Ja	
Sprinklerdokumentasjon	400 000	400 000	Gjennomgang av sprinklerdokumentasjon og oppdatering av denne.	VVS	Igangsatt	Midbøe/div konsulenter	Ja	
Felles skole / Boliger	5 696 000	5 946 000	Utvendig fasademaling, teglstein, utvendig oppmerking	Bygg	Igangsatt	Nysted	Ja	Ja
Austrått skole	200 000	160 000	Gjerde ferdigstilt, noe asfaltarbeid gjenstår	Anlegg	Ferdigstilt	Minikonkurranse: Systemsikring	Ja	
Sviland skole	400 000	380 000	Ny heis, løfteplattform. Deler kan ikke lenger skaffes.	HEIS	Ferdigstilt	Minikonk: TKS Heis	Ja	Ja
Bogafjell skole	50 000	50 000	Utbedring gjerde.	Anlegg	Ferdigstilt	Sikte	Ja	Nei
Alsvik	450 000	570 000	Etablering av tilfredstillende toalettforhold på Alsvik friluftsentor. Ses i sammenheng med sikring og oppgradering av hus på Alsvik.	Bygg, VVS, maler, elektro, ansvarlig søker: Prosjekttil	Igangsatt	Haga maskin	Ja	Ja
Utskifting av gulv i Austråttthallen	2 000 000		Lekkasjer har ødelagt deler av gulvet, øvrige deler er utslitt.		Utgått			
Utskifting av gulv i Lurahallen	1 500 000	1 700 000	Gulv i Lurahallen er slitt og bør skiftes samt noe arbeid på tak.	Bygg	Ferdigstilt	minikonk.	Ja	Ja
Bruealand barnehage	400 000	200 000	230 m nytt gjerde på grunn av sikkerhet for barna, inkl noe asfaltering	Anlegg/bygg	Ferdigstilt	minikonk.	Ja	Ja
Skifte av asbesttak på gjennomgangsbolig	400 000	155 000	Kommunens andel av fellesprosjekt med andre byggeiere.	Taktekking	Ferdigstilt	Leif Lende		
Riska ungdomsskole	150 000	60 000	Utbedring og vedlikehold av takrenner og løse fliser i bygget	Blikkenslager og mur	Ferdigstilt	Rammeavtale: T.Lund/ Gann Bliikk (ikke rammeavtale)	Ja	Ja
Aspervika skole	1 000 000	900 000	Utskifting av kjøkken på SFO, samt utskifting av flere vinduer.	Bygg	Igangsatt	Rammeavtale Sagen	Ja	Ja
Giske ungdomsskole	500 000	400 000	Vedlikehold av fasadepartier og utskifting av belegg i mediatek.	Bygg/maler	Ferdigstilt	Sagen/Nysted	Ja	Ja
Ganddal barnehage	400 000	105 000	Vedlikehold og utbedring av vinduer, takrenner samt å sikre noen løse lydhimlinger, musesanerig	Bygg	Ferdigstilt	Rentokil / Sagen	Ja	Ja
Jønningheia barnehage	150 000	150 000	Oppdatering av branntavle og oppdatering av romnr. I tillegg noen arbeider med lys i noen rom.	Bygg/elektro	Igangsatt	Apply	Ja	Ja
Diverse barnehager maling	1 000 000	1 400 000	Utskifting av div. kledning og påkrevd maling av flere barnehager, blant annet Sandved, Hana, Hommersåk, Porsholen og Trones.	Bygg/maler	Ferdigstilt	Bruk av rammeavtale	Ja	Ja
Varatun barnehage	200 000	133 000	Utskifting av gjerde rundt barnehagen pga sikkerhet.	Anlegg/bygg	Ferdigstilt	Sikte	Ja	Ja

Lunde bo- og aktivitetssenter	1 700 000	750 000	Utvendig maling. Bygget fremstår som fullstendig malingslitt, og har sterkt behov for maling.	Maler	Ferdigstilt	Nysted	Ja	Ja
Åse bo- og aktivitetssenter	800 000	200 000	Sterkt behov for utvendig maling av Åse 3. Bygget er malingslitt.	Maler	Ferdigstilt	Nysted	Ja	Ja
Trones serviceleiligheter	800 000	700 000	Utbedring av korrosjonsskader i betongtrapper og overflater samt utskifting av utendørsbelysning pga jordfeil og store mangler.	Bygg/elektro	Ferdigstilt	T.Lund/Apply	Ja	Ja
Skeiane eldresenter	700 000	700 000	Utvendig linoljemaling er påkrevd, bygget fremstår som malingslitt.	Maler	Ferdigstilt	Nysted	Ja	Ja
Diverse boliger	2 000 000	2 400 000	Flere av kommunens 600 boliger har sterkt behov for vedlikehold. For noen av disse vil det bety at de ikke kan leies ut, noe som medfører inntektstap. Oppgraderinger både innvendig og utvendig med fokus på sikkerhet for beboerne.	Bygg/maler	Ferdigstilt	Nysted/Sagen	Ja	Ja
KinoKino	850 000	850 000	Diverse renovering, samt utbedring av heller i inngangsparti for å hindre fallskader.	Bygg/elektro ALC	Igangsatt	Rammeavtale: T.Lund/Nysted/Apply	Ja	Ja
Sandved barnehage	500 000	500 000	Utskifting av kjøkken og gulvbelegg. Dette er helt utslitt.	Bygg/maler	Ferdigstilt	Sagen/Nysted		
Rehabilitering/Riving låve Gramstad	1 000 000	583 000	Låven står til forfall og det er nødvendig med snarlige sikringstiltak eller riving. Bygget er satt opp i kommunens kulturvernregister etter at bygget ble besluttet revet. Revidert søknad med utfyllende informasjon er sendt byggesak i mars. Rivningsarbeidet utføres i mai så sant rivningstillatelse gis. Bruker av låven vil bli orientert om saken 14 januar og har bedt om utsatt frist for fjerning av ved som lagres i låven.	Bygg	Igangsatt	Norconsult via rammeavtale har utarbeidet miljøsaneringsrapport. Kontrakt inngått med Bjelland as	Ja	Ja
Sikring/riving av bygg som kommunen har ansvaret for.	800 000	517 000	Følgende bygg planlegges revet: kafe ved Aspervika, Seldal skulehus, brakker Austrått skole og brakker Maudland skole. Status: Kafe er revet. Brakker Maudland og Austrått planlagt gjennomført mars/april. Revidert søknad om riving av Seldal skulehus pågår	Bygg	Igangsatt	Norconsult via rammeavtale har utarbeidet miljøsaneringsrapport. Kontrakt inngått med Georg Stangeland as	Ja	Ja
Vedlikehold av serviceleiligheter	1 000 000	1 000 000	Diverse utbedringer i serviceleiligheter på BOAS blant annet Riska, Trones, Lunde, Austrått og Åse.	Bygg/maler/elektro	Ferdigstilt	Sagen/Nysted/Apply	Ja	Ja
Kyrkjevollen skole	4 000 000	4 400 000	Overgang ny varmeløsning. Oppgradering varmtvannsanlegg og hovedføringsvei. Utskiftinger VVS anlegg i tilknytning.	VVS	Igangsatt, ferdigstilles Q2 2018	Rørlegger Torgersen	Ja	Ja
Sandved Skole, lys rundt idrettsbane	200 000	200 000	Hele anlegget er modent for utskifting. Er store problemer her og lysene virker ikke.	Elektro	Ferdigstilt	Apply	Ja	Ja
Lura Boas	1 100 000	1 100 000	Solavskjerming	Bygg	Ferdigstilt	Minikonk, Stavanger markise	Ja	
Lunde Boas Inneklima - oppgraderinger styrings automatikk	1 300 000	1 300 000	Lunde boas trinn2 oppgradering	VVS	Igangsatt	Enko AS	Ja	
Lurahallen	1 900 000	3 900 000	Nytt ventilasjonsanlegg for hallen. Hallen har stor pågang og aggratet er etterhvert utgått/ over levetiden.	VVS	Igangsatt	Anbudskonk. Habi	Ja	Ja
KinoKino	1 100 000	1 600 000	Brannsikringstiltak for 4 etg med bygningsmessig oppgradering av denne og 3 etg, samt utvidelse av sprinkleranlegg i 2 etg.	Ing. / Bygg	Igangsatt	Rammeavtale: T.Lund/Nysted/Apply/Sagen/Midbøe	Ja	Ja
Sikring og oppgradering av hus på Alsvik	1 500 000	1 084 000	Det er behov for sikringstiltak på Alsvikeiendommen om bygget skal kunne brukes. En generell oppgradering/sikring som nytt brannvarslingsanlegg, el system, gulv, kjøkken mm som vil tilrettelegge for friluftaktiviteter her. Ses i sammenheng med etablering av tilfredstillende toalettforhold på Alsvik friluftssenter.	Bygg/VVS/Elektro	Igangsatt, blir ikke ferdigstilt før etter mai pga Lyse graving.	Sagen/Nysted/Apply	Ja	Ja

87 086 000

86 537 000